



混凝土试块抗渗试验记录

生产资料

HXQR-JS-034

生产线		客户名称	深圳市汇鑫混凝土有限公司		
强度/抗渗等级	C35P10			工地名称	自检
坍落度mm	设计	160-180	实测	190	工程部位
水泥品种规格	海螺P.O42.5			外加剂	
取样日期	2022.6.23			车牌号码	
试件编号	2			此载 m ³	订货量 m ³
出厂时间				实际坍落度mm	
室外温度				试验地点	试验室

试块资料

压力值 (Mpa)	加压时间	试块渗透情况						备注	试验人
		1	2	3	4	5	6		
0.1	7月26日16时30分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		梅齐
0.2	7月27日0时25分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		李志朋
0.3	7月27日8时11分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		梅齐
0.4	7月27日16时19分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		梅齐
0.5	7月28日0时35分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		李志朋
0.6	7月28日8时15分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		梅齐
0.7	7月28日16时45分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		梅齐
0.8	7月29日0时44分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		李志朋
0.9	7月29日8时40分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		梅齐
1.0	7月29日16时39分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		梅齐
1.1	7月30日0时42分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		李志朋
1.2	7月30日8时46分	✓	✓	✓	✓	✓	✓		梅齐
1.3	月 日 时 分								
1.4	月 日 时 分								
说明		未渗透打“√”，渗透打“×”							
试验结果评定 检验依据：GB/T50082-2009		抗渗 P10 合格							

校核人：廖新

主要试验人：梅齐

